



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αριθμ. Πρωτ.: 2130/21-02-2014

Α ρ ι θ μ. Α π ό φ α σ η ς : 12 / 2014

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό 2/2014 της Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου

Θ έ μ α: Απόφαση για την παράταση συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας με τίτλο: «προμήθεια οικοδομικών υλικών»

Στην Πάρο σήμερα 27 Ιανουαρίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00', το Δημοτικό Συμβούλιο Πάρου συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο δημοτικό κτίριο πρώην Ξενοδοχείο «ΞΕΝΙΑ» ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 813/23-01-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Πάρου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87) για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν 22 μέλη και ονομαστικά οι:

Από τους Δημοτικούς Συμβούλους

Π α ρ ό ν τ ε ς

1. Αντιπαριώτης Δημήτριος
2. Αρκάς Αντώνιος
3. Βελέντζας Φραγκίσκος
4. Καβάλλη Μαρία
5. Κάγκανη Άννα
6. Καρατζάς Γεώργιος
7. Κοντός Λουΐζος - Παντελεήμων
8. Κουτσουράκης Παναγιώτης
9. Κωβαίος Μάρκος
10. Λουκής Γεώργιος
11. Μοστράτος Χρήστος
12. Μπαφίτης Γεώργιος
13. Ξένος Γεώργιος
14. Πρωτολάτη Γρηγορία
15. Ραγκούσης Νικόλαος
16. Ροκονίδας Κων/νος
17. Ρούσσοι Ζαχαρίας
18. Ρούσσοι Παντελής
19. Σάμιος Ανδρέας
20. Τριβυζά Μαρία
21. Φραγκούλη Μαρουσώ
22. Χανιώτη Μαρία

Α π ό ν τ ε ς

1. Γαβαλάς Στέφανος
2. Πατέλης Άγγελος
3. Πετρόπουλος Βαζαίος
4. Ραγκούσης Ιωάννης
5. Φραγκούλης Στυλιανός

Παρών ήταν και ο Δήμαρχος Πάρου κ. Χρήστος Βλαχογιάννης.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε ο υπάλληλος του Δήμου Πάρου κ. Ανδρέας Κανάλης για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κοντός Λουΐζος ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 2^ο : Ε.Η.Δ.

Εισηγητής : κ. Πρόεδρος Δ.Σ.

Το Τμήμα Συγκοινωνιών, Μεταφορών και Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πάρου στο υπ' αριθ. 15/27-01-2014 υπηρεσιακό σημείωμα που έχει υποβάλλει στο Δ.Σ. και αφορά την παράταση συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας με τίτλο: «**προμήθεια οικοδομικών υλικών**» αναφέρει ότι

Έχοντας υπόψη:

- 1) Την υπ' αριθμ. 98/06-09-2013 (Α.Δ.Α.: ΒΛ9ΦΩΞΓ-ΓΜΟ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάρου με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια οικοδομικών υλικών και ανατέθηκε η εκτέλεση της προμήθειας στην εταιρεία ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ Α.Ε. και στην εταιρεία ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε..
- 2) Την με αρ. πρωτ. 52872/10931/14-10-2013 (Α.Δ.Α.: ΒΛΛΗΟΡΠΙ-ΗΒ0) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, με την οποία επικυρώνεται η νομιμότητα της υπ' αριθμ. 98/06-09-2013 (Α.Δ.Α.: ΒΛ9ΦΩΞΓ-ΓΜΟ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
- 3) Την με αρ. πρωτ. 14737/08-10-2013 υπογραφείσα σύμβαση με την εταιρεία ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ Α.Ε. (13ΣΥΜΝ001654895 2013-10-09) ποσού **27.700,58 Ευρώ** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 16%.
- 4) Την με αρ. πρωτ. 14736/08-10-2013 υπογραφείσα σύμβαση με την εταιρεία ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. (13ΣΥΜΝ001655026 2013-10-09) ποσού **12.299,42 Ευρώ** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 16%.
- 5) Το συμβατικό χρόνο παράδοσης σύμφωνα με τον οποίο η παράδοση θα ξεκινά δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή του συμφωνητικού και θα ολοκληρωθεί σταδιακά έως την 31-12-2013, σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου Πάρου.
- 6) Το γεγονός ότι μέχρι την λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας, ο Δήμος Πάρου σύμφωνα με τις ανάγκες του, ζήτησε και έχει παραλάβει: α) από την εταιρεία ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ Α.Ε. ποσότητα της προμήθειας συνολικής αξίας **15.027,14 Ευρώ** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 16%. (Υπόλοιπο σύμβασης την 31/12/2013, **12.673,44 Ευρώ**), β) από την εταιρεία ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ποσότητα της προμήθειας συνολικής αξίας **5.182,14 Ευρώ** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 16%. (Υπόλοιπο σύμβασης την 31/12/2013, **7.117,28 Ευρώ**)
- 7) Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
- 8) Τα με αρ. πρωτ. 19525/31-12-2013 και 19526/31-12-2013 αιτήματα των προμηθευτών για παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας λόγω της τμηματικής παράδοσης των ειδών σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου Πάρου.
- 9) Το γεγονός ότι η μη παράδοση των ειδών εντός του συμβατικού χρόνου παράδοσης δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα των προμηθευτών.

Εισηγείται δε την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας με τίτλο: «**προμήθεια οικοδομικών υλικών**» που αφορά τις δύο ανωτέρω συμβάσεις, έως την **30-06-2014** με τους ίδιους ακριβώς όρους μέχρι την συμπλήρωση του αρχικού συμβατικού τιμήματος και όχι πέραν της ημερομηνίας υπογραφής οποιασδήποτε νεότερης σχετικής σύμβασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

αφού έλαβε υπόψη την παραπάνω εισήγηση, τις διατάξεις των άρθρων 65, 67, 69, 94 και 95 του Ν. 3852/2010, του άρθ. 75 του Ν.3463/2006 του Δ.Κ.Κ, την 98/06-09-2013 (Α.Δ.Α.: ΒΛ9ΦΩΞΓ-ΓΜΟ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάρου, την 52872/10931/14-10-2013 (Α.Δ.Α.: ΒΛΛΗΟΡ11-ΗΒ0) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, τις 14736/08-10-2013 και 14737/08-10-2013 υπογραφείσες συμβάσεις, τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., τα 19525/31-12-2013 και 19526/31-12-2013 αιτήματα των προμηθευτών και τα στοιχεία του σχετικού φακέλου,

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας με τίτλο: «προμήθεια οικοδομικών υλικών» που αφορά τις δύο ανωτέρω συμβάσεις, έως την **30-06-2014** με τους ίδιους ακριβώς όρους μέχρι την συμπλήρωση του αρχικού συμβατικού τιμήματος και όχι πέραν της ημερομηνίας υπογραφής οποιασδήποτε νεότερης σχετικής σύμβασης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 12/2014.

Ύστερα από την εξάντληση των θεμάτων λύθηκε η συνεδρίαση.

Σε επιβεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο Δήμαρχος (Τ.Υ.)	Ο Πρόεδρος (Τ.Υ.)	Τα μέλη (Τ.Υ)
Βλαχογιάννης Χρήστος	Κοντός Λουΐζος-Παντελεήμων	<ol style="list-style-type: none"> 1. Αντιπαριώτης Δημήτριος 2. Αρκάς Αντώνιος 3. Βελέντζας Φραγκίσκος 4. Καβάλλη Μαρία 5. Κάγκανη Άννα 6. Καρατζάς Γεώργιος 7. Κουτσουράκης Παναγιώτης 8. Κωβαίος Μάρκος 9. Λουκής Γεώργιος 10. Μοστράτος Χρήστος 11. Μπαφίτης Γεώργιος 12. Ξένος Γεώργιος 13. Πρωτολάτη Γρηγορία 14. Ραγκούσης Νικόλαος 15. Ροκονίδας Κων/νος 16. Ρούσσοι Ζαχαρίας 17. Ρούσσοι Παντελής 18. Σάμιος Ανδρέας 19. Τριβυζά Μαρία 20. Φραγκούλη Μαρουσώ 21. Χανιώτη Μαρία

Για την ακρίβεια

Ο Δήμαρχος

Ο Πρόεδρος

Βλαχογιάννης Χρήστος

Κοντός Λουΐζος – Παντελεήμων