



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αρ.Πρωτ.: 13803/11-10-2016**

Α ρ ι θ μ. Α π ό φ α σ η ς : 305/2016

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό 24/2016 της Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου

Θέμα 2ο : Έγκριση παράτασης της συνολικής περαίωσης για το έργο: «Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και αθλητικών εκδηλώσεων στο χώρο του Δημοτικού σχολείου Αρχιλόχου στην Μάρπησσα Πάρου»

Στην Πάρο σήμερα 4 Οκτωβρίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00', το Δημοτικό Συμβούλιο Πάρου συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο δημοτικό κτίριο πρώην Ξενοδοχείο «ΞΕΝΙΑ» ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 13395/30-9-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Πάρου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87), καθώς και στους Προέδρους των Συμβουλίων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Πάρου σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν.3852/10, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν 16 μέλη και ονομαστικά οι:

Από τους Δημοτικούς Συμβούλους

Π α ρ ό ν τ ε ς

1. Σαραντινός Χριστόδουλος - Γεώργιος
2. Μαρινόπουλος Αθανάσιος
3. Χριστόφορος Χρήστος
4. Μαλαματένιος Εμμανουήλ
5. Χανιώτη Μαρία
6. Σαρρή – Παπακυρίλλου Θεοδώρα
7. Ραγκούσης Γεώργιος
8. Βλαχογιάννης Χρήστος
9. Πούλιος Γεώργιος
10. Ρούσσοις Βατίστας
11. Πατέλης Άγγελος
12. Γκόκας Αλέξιος
13. Άγουρος Άγγελος
14. Ροκονίδας Κωνσταντίνος
15. Κάγκανη – Κορτιάνου Άννα

Α π ό ν τ ε ς

1. Γκίκας Νέστωρ
2. Καλακώνας Μηνάς
3. Λουκής Γεώργιος του Δημ.
4. Αντιπαριώτης Δημήτριος
5. Ρούσσοις Πέτρος
6. Τριπολιτσιώτης Γεώργιος
7. Κασαπίδης Αναστάσιος
8. Λουκής Γεώργιος του Κων
9. Καραχάλιος Σταύρος
10. Λεοντής Μικέας
11. Μαλινδρέτος Χαράλαμπος

16. Πετρόπουλος Ιωάννης

Οι απόντες Σύμβουλοι δεν παρευρέθηκαν αν και νόμιμα είχαν κληθεί σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 13395/30-9-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου.

Πριν τη συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης αποφασίστηκε ομόφωνα να συζητηθεί ως κατεπείγον το Εκτός Ημερησίας Διάταξης θέμα, «Τροποποίηση της υπ' αριθ. 296/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου».

- Ο κ. Λουκής Γεώργιος του Κων. προσήλθε στη συνεδρίαση πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων και αποχώρησε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 5^{ου} θέματος.
- Ο κ. Άγουρος Άγγελος αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 7^{ου} θέματος.
- Η κα. Κάγκανη Κορτιάνου Άννα απήλθε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 2^{ου} θέματος και προσήλθε στη διάρκεια της συζήτησης του 3^{ου} θέματος. Αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 15^{ου} θέματος.
- Ο κ. Ραγκούσης Γεώργιος αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 8^{ου} θέματος.

Παρών ήταν και ο Δήμαρχος Πάρου κ. Μάρκος Κωβαίος.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε ο υπάλληλος του Δήμου Πάρου κ. Ανδρεάδης Γιώργος για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σαραντινός Χριστόδουλος - Γεώργιος ενημέρωσε το Σώμα ότι όλη η συζήτηση καταγράφεται σε οπτικοακουστικά μέσα όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2^ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το υπ' αριθ. πρωτ. 12608/15-9-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου όπως παρακάτω αναφέρεται:

«... ΣΧΕΤ:

1. Το με αρ.πρωτ. 8707 -01/07/2016 εισερχόμενο έγγραφο του Δήμου Πάρου.
2. Το με αρ.πρωτ. Δήμου Πάρου 12535 -13/09/2016 έγγραφο προς την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή
3. Το με αρ.πρωτ. Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής 3900 -14/09/2016 έγγραφο προς το Δήμο Πάρου

... Σας διαβιβάζουμε το ως άνω σχετικό (προέγκριση παράτασης προθεσμίας εργασιών από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή) για την έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών κατά 80 ημέρες, χωρίς καμία απαίτηση του αναδόχου πλην της αναθεώρησης.

Ήτοι :

Εγκεκριμένη προθεσμία περαίωσης εργασιών 01/08/2016

Νέα προθεσμία περαίωσης εργασιών **20/10/2016»**

Το Δημοτικό Συμβούλιο

αφού έλαβε υπόψη

1. Την από 28/11/2014 σύμβαση κατασκευής έργου μεταξύ του Δήμου Πάρου και της «Κ. ΑΔΑΜΙΔΗΣ – Ι. ΜΟΝΟΓΥΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» στην οποία ορίζονταν προθεσμία περαίωσης εργασιών ή 28/11/2015

2. Το άρθρο 3 εδαφ. (γ) του συμφώνου αποδοχής όρων της απόφασης ένταξης πράξης του εν θέματος έργου σύμφωνα με το οποίο « .. ο δικαιούχος υποχρεούται να ενημερώνει την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή σε κάθε περίπτωση παράτασης των προθεσμιών εκτέλεσης του έργου και να λαμβάνει προέγκριση στις περιπτώσεις παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου...»
3. Την 345/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάρου σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται η παράταση εκτέλεσης εργασιών έως τις 02-05-2016.
4. Την 209/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάρου σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται η παράταση εκτέλεσης εργασιών έως τις 01-08-2016.
5. Τα ως άνω (1) σχετ. σύμφωνα με το οποίο ο ανάδοχος του έργου αιτείται παράταση προθεσμίας περαίωσης εξήντα ημερών.
6. Το ως άνω (2) σχετ σύμφωνα με το οποίο η Υπηρεσία μας ενημερώνει την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή για την αιτούμενη παράταση και εισηγείται να δοθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης έως τις 20-10-2016
7. Το ως άνω (3) σχετ. σύμφωνα με το οποίο δίνεται η σύμφωνη γνώμη για την έγκριση της συνολικής παράτασης προθεσμίας από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας μας, τα στοιχεία του σχετικού φακέλου και μετά από διαλογική συζήτηση,

Αποφασίζει ομόφωνα,

εγκρίνει παράταση της συνολικής περαίωσης για το έργο: «Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και αθλητικών εκδηλώσεων στο χώρο του Δημοτικού σχολείου Αρχιλόχου στην Μάρπησσα Πάρου» ως **20/10/2016**.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **305/2016**.

Σε επιβεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο Δήμαρχος
(Τ.Υ.)
Κωβαίος Ι. Μάρκος

Ο Πρόεδρος
(Τ.Υ.)
Σαραντινός Χριστόδουλος-Γεώργιος

Τα μέλη
(Τ.Υ.)

1. Πετρόπουλος Ιωάννης
2. Πατέλης Άγγελος
3. Μαλαματένιος Εμμανουήλ
4. Χανιώτη Μαρία
5. Σαρρή – Παπακυρίλλου Θεοδώρα
6. Ραγκούσης Γεώργιος
7. Βλαχογιάννης Χρήστος
8. Πούλιος Γεώργιος
9. Άγουρος Άγγελος
10. Ρούσσοις Βατίστας
11. Γκόκας Αλέξιος
12. Μαρινόπουλος Αθανάσιος

13. Λουκής Γεώργιος του Κων
14. Ροκονίδας Κωνσταντίνος
15. Χριστόφορος Χρήστος

Για την ακρίβεια

Ο Δήμαρχος

Ο Πρόεδρος

Μάρκος Ι. Κωβαίος

Σαραντινός Χριστόδουλος-Γεώργιος