



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ
Αριθ.πρωτ: 664/21-1-2014

Α ρ ι θ μ. Α π ό φ α σ η ς: 8/2014

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό 1/2014 της Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου
Θέμα: **Τροποποίηση σύμβασης του υποέργου με τίτλο "Βελτιώσεις κτιριακών & ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των περιφερειακών ιατρείων Νάουσας & Μάρπησσας Πάρου"** της ενταγμένης στο Ε.Π. Κ.Ν.Α. 2007-2013, πράξης με κωδ. ΟΠΣ 376813

Στην Πάρο σήμερα 15 Ιανουαρίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00', το Δημοτικό Συμβούλιο Πάρου συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο δημοτικό κτίριο πρώην Ξενοδοχείο «ΞΕΝΙΑ» ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 233/10-1-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Πάρου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν 18 μέλη και ονομαστικά οι:

Από τους Δημοτικούς Συμβούλους

Π α ρ ό ν τ ε ς

1. Αντιπαιώτης Δημήτριος
2. Αρκάς Αντώνιος
3. Βελέντζας Φραγκίσκος
4. Κάγκανη Άννα
5. Κοντός Λουίζος - Παντελεήμων
6. Κουτσουράκης Παναγιώτης
7. Κωβαίος Μάρκος
8. Μοστράτος Χρήστος
9. Πατέλης Άγγελος
10. Πρωτολάτη Γρηγορία
11. Ραγκούσης Νικόλαος
12. Ρούσσοι Ζαχαρίας
13. Ρούσσοι Παντελής
14. Σάμιος Ανδρέας
15. Τριβυζά Μαρία
16. Φραγκούλη Μαρουσώ
17. Φραγκούλης Στυλιανός
18. Χανιώτη Μαρία

Α π ό ν τ ε ς

1. Γαβαλάς Στέφανος
2. Καρατζάς Γεώργιος
3. Λουκής Γεώργιος
4. Μπαφίτης Γεώργιος
5. Καβάλη Μαρία
6. Ξένος Γεώργιος
7. Πετρόπουλος Βαζαίος
8. Ραγκούσης Ιωάννης
9. Ροκονίδας Κων/νος

Παρών ήταν και ο Δήμαρχος Πάρου κ. Χρήστος Βλαχογιάννης.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Πάρου Τριπολιτσιώτη Αικατερίνη για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κοντός Λουίζος ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και τα θέματα προ ημερήσιας διάταξης μετά από ομόφωνη συναίνεση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Θέμα 5^ο : ημερήσιας διάταξης

Εισηγητής: Κοντός Λ.

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το 211/27-12-13 υπηρεσιακό σημείωμα του Τμήματος Συγκοινωνιών, Μεταφορών και Ηλεκτρομηχανολογικών Εργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πάρου που αναφέρει ότι: «...ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση σύμβασης του υποέργου με τίτλο «Βελτιώσεις κτιριακών & ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των περιφερειακών ιατρείων Νάουσας & Μάρπησσας Πάρου» της ενταγμένης στο Ε.Π. Κ.Ν.Α. 2007-2013, πράξης με κωδ. ΟΠΣ 376813. Έχοντας υπόψη: 1]Την με αρ. πρωτ. 2133/30-05-2012, Απόφαση ένταξης της πράξης του θέματος στο Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013. 2]Το από 06-03-2013 συμφωνητικό του έργου. 3]Την συμβατική προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών που έχει καθοριστεί σε οκτώ (8) ημερολογιακούς μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 4]Την υπ' αριθμ. 367/2013 (Α.Δ.Α.:ΒΛΓ7ΩΞΓ-869) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πάρου με την οποία διατυπώθηκε η σύμφωνη γνώμη για την παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, κατά σαράντα (40) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως 15-11-2013. 5]Την με αρ. πρωτ. 16438/01-11-2013 Δήμου Πάρου, αίτηση της αναδόχου Κ/Ξ για χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου. 6]Το με αρ. πρωτ. 18532/10-12-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πάρου. 7]Το με αρ. πρωτ. 6862/18-12-2013 έγγραφο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή), με το οποίο διατυπώνεται η σύμφωνη γνώμη για την τροποποίηση της σύμβασης του υποέργου (1) με τίτλο «Βελτιώσεις κτιριακών & ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των περιφερειακών ιατρείων Νάουσας & Μάρπησσας Πάρου», μέσω της παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, όπως αυτή προτείνεται στην εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας κατά τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως 15-12-2013 και μόνο για την εκτέλεση των υπολειπόμενων εργασιών του 2^{ου} Α.Π.Ε. 8]Τις διατάξεις του Ν. 1418/84, του Π.Δ. 609/85, του Π.Δ. 171/87 και του Ν. 3263/04. ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ την τροποποίηση της σύμβασης του υποέργου (1) με τίτλο «Βελτιώσεις κτιριακών & ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των περιφερειακών ιατρείων Νάουσας & Μάρπησσας Πάρου», μέσω της παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 6 του Π.Δ. 609/85, κατά τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως 15-12-2013, για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου (άρθρο 5, παρ. 4, του Ν. 1418/84)....»

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω, τις διατάξεις των άρθρων 65, 67, 69, του Ν. 3852/2010 και τις σχετικές διατάξεις

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την τροποποίηση της σύμβασης του υποέργου (1) με τίτλο «Βελτιώσεις κτιριακών & ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των περιφερειακών ιατρείων Νάουσας & Μάρπησσας Πάρου», μέσω της παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, κατά τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως 15-12-2013, για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **8/2014**.

Ύστερα από την εξάντληση των θεμάτων λύθηκε η συνεδρίαση.

Σε επιβεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο Δήμαρχος (Τ.Υ.)	Ο Πρόεδρος (Τ.Υ.)	Τα μέλη (Τ.Υ)
Βλαχογιάννης Χρήστος	Κοντός Λουΐζος-Παντελ.	1. Αντιπαραϊώτης Δημήτριος
		2. Αρκάς Αντώνιος
		3. Βελέντζας Φραγκίσκος
		4. Κάγκανη Άννα
		5. Κουτσοιράκης Παναγιώτης
		6. Κωβαίος Μάρκος
		7. Μοστράτος Χρήστος
		8. Πατέλης Άγγελος
		9. Πρωτολάτη Γρηγορία
		10. Ραγκούσης Νικόλαος
		11. Ρούσσος Ζαχαρίας
		12. Ρούσσος Παντελής
		13. Σάμιος Ανδρέας
		14. Τριβυζά Μαρία
		15. Φραγκούλη Μαρουσώ
		16. Φραγκούλης Στυλιανός
		17. Χανιώτη Μαρία

Για την ακρίβεια

Ο Δήμαρχος

Ο Πρόεδρος

Βλαχογιάννης Χρήστος

Κοντός Λουΐζος - Παντελεήμων