



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αρ. Πρωτ.: 9210 / 05-07-2013**

Α ρ ι θ μ. Α π ό φ α σ η ς : 209 / 2013

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό 13/2013 της Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου

Θ έ μ α : Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ για το έργο «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση Καντηνελιές – Σαρακίνηκο της Δημοτικής Κοινότητας Ναούσης».

Στην Πάρο σήμερα 14 Ιουνίου 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00', το Δημοτικό Συμβούλιο Πάρου συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο δημοτικό κτίριο πρώην Ξενοδοχείο «ΞΕΝΙΑ» ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 7608/10-06-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Πάρου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87) για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν 20 μέλη και ονομαστικά οι:

Από τους Δημοτικούς Συμβούλους

Π α ρ ό ν τ ε ς

1. Κοντός Λουΐζος – Παντελεήμων
2. Κωβαίος Μάρκος
3. Φραγκούλη Μαρουσώ
4. Κουτσουνάκης Παναγιώτης
(Αποχώρησε στο 1^ο θέμα Η.Δ.)
5. Φραγκούλης Στυλιανός
6. Γαβαλάς Στέφανος
(Αποχώρησε στο 1^ο θέμα Η.Δ.)
7. Λουκής Γεώργιος
8. Χανιώτη Μαρία
9. Αρκάς Αντώνιος
(Αποχώρησε στο 2^ο θέμα Η.Δ.)
10. Αντιπαριώτης Δημήτριος
11. Ραγκούσης Νικόλαος
12. Τριβυζά Μαρία
13. Μοστράτος Χρήστος
14. Ρούσσοις Παντελής
15. Πρωτολάτη Γρηγορία
16. Ρούσσοις Ζαχαρίας
17. Καρατζάς Γεώργιος
18. Πατέλης Άγγελος
19. Ακάλεστος Ευριπίδης
20. Καστρονής Σωτήριος

Α π ό ν τ ε ς

1. Κάγκανη – Κορτιάνου Άννα
2. Ξένος Γεώργιος
3. Μπαφίτης Γεώργιος
4. Ροκονίδας Κων/νος
5. Βελέντζας Φραγκίσκος
6. Βαζαίος Πετρόπουλος
7. Ραγκούσης Ιωάννης

Παρών ήταν και ο Δήμαρχος Πάρου κ. Χρήστος Βλαχογιάννης.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Πάρου Γιαννακοσιάν Ελένη για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κοντός Λουΐζος ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 9^ο : Η.Δ.

Εισηγητής : Πρόεδρος

Η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πάρου με το υπ' αριθμ. 82/04-06-2013 υπηρεσιακό της σημείωμα εισηγείται την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών για το έργο «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση Καντηνελιές – Σαρακίνηκο της Δημοτικής Κοινότητας Ναούσης» . Αντικείμενο της εργολαβίας του εν λόγω έργου ήταν η διαμόρφωση και αποκατάσταση του χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων (ΧΑΔΑ) στη θέση «Καντηνελιές – Σαρακίνηκο» του Δημοτικού Διαμερίσματος Νάουσας Δήμου Πάρου.

Με την υπ' αριθμ. 303/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πάρου έγινε έγκριση της υπ' αριθμ. 103/2011 μελέτης και τευχών δημοπράτησης του ανωτέρω έργου και αποφασίστηκε η ένταξη του έργου στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013».

Με την αριθμ. πρωτ. 3992/10-11-2011 απόφαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με την οποία εντάχθηκε το ανωτέρω έργο με κωδικό MIS 357287 στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη».

Με την αριθμ. πρωτ. 4162/28-11-2011 απόφαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με την οποία προεγκρίθηκε η δημοπράτηση του ανωτέρω έργου της ομότιτλης ενταγμένης στο Ε.Π. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013 με κωδ. ΟΠΣ 357287.

Με την υπ' αριθμ. 440/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου αποφασίστηκε η διακήρυξη ανοιχτής δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του ανωτέρω έργου.

Με την υπ' αριθμ. 132/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου έγινε ο καθορισμός όρων διεξαγωγής ανοιχτού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου.

Με την υπ' αριθμ. 09/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου με ΑΔΑ: ΒΟΖΖΩΞΓ-Ο0Ξ με την οποία αναδείχτηκε ανάδοχος του έργου η εταιρία «Δ. Μάστορης & ΣΙΑ Ε.Ε.» και δεύτερη την εταιρεία «ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ΓΑΙΟΣΤΑΤ».

Με την με αριθ. πρωτ. 16482/2431/8-5-2012 (ΑΔΑ: Β498ΟΡ1Ι-54Θ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με την οποία απορρίφθηκε η ειδική διοικητική προσφυγή της ετερόρρυθμης εταιρίας «Ζαβιτσάνος Σπύριδων & Σια Ε.Ε.» κατά της με αριθμό 9/20-2-2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πάρου.

Με την υπ' αριθμ. 51/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου με ΑΔΑ: Β4ΛΥΩΞΓ-3ΨΒ με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση και ψηφίστηκε η διάθεση της πίστωσης ποσού 450.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. εξόδων 20-7326.002 προϋπολογισμού του έτους 2012 για την δαπάνη εκτέλεσης του ανωτέρω έργου.

Με την αριθμ. πρωτ. 7921/1650/09-08-2012 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με την οποία εγκρίθηκε η νομιμότητα του πρακτικού διαγωνισμού του ανωτέρω έργου.

Με το αριθμ. πρωτ. 13075/14-09-2012 έγγραφο της εταιρείας «Δ. Μάστορης & ΣΙΑ Ε.Ε.» με το οποίο ενημερώνει το Δήμο Πάρου ότι η οικονομική προσφορά που κατέθεσε στη δημοπρασία της 24-01-2012 δεν είναι πλέον σε ισχύ καθώς έχει παρέλθει εξάμηνο (κατά τη διάταξη του άρθρου 24 παρ. 2 του Ν.3669/2008 ΚΕΔ και το άρθρο 19 της διακήρυξης), από την ημερομηνία υποβολή των προσφορών.

Με το αριθμ. πρωτ. 13575/24-09-2012 έγγραφο της εταιρείας «ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ΓΑΙΟΣΤΑΤ» με το οποίο ενημερώνει τον Δήμο Πάρου ότι παρατείνεται η ισχύς της οικονομική προσφοράς της εταιρείας που κατατέθηκε στο διαγωνισμό της

24-01-2012 για το συγκεκριμένο έργο, τουλάχιστον έως τη λήξη της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής δηλαδή έως 24-11-2012.

Με την υπ' αριθμ. 78/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου με ΑΔΑ: Β436ΩΞΓ-3ΔΠ με την οποία κατακυρώθηκε ως ανάδοχος του ανωτέρω έργου η εταιρεία «ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ΓΑΙΟΣΤΑΤ».

Με την αριθ. πρωτ. 48271/10319/29-10-2012 απόφαση της Αποκεντρωμένης Δ/σης Αιγαίου με την οποία εγκρίθηκε η νομιμότητα της 78/2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πάρου.

Με τη σύμφωνη γνώμη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής για την έγκριση του προτεινόμενου 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. όπως αυτή εκφράζεται στο με αριθ. πρωτ. 2261/23-05-2013 έγγραφό της.

Με την αιτιολογική έκθεση που συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και συνοδεύει τον 1^ο Α.Π.Ε. του θέματος έργου.

Το Συμφωνητικό εκτέλεσης του έργου υπεγράφη στις 02-11-2012 (αριθ. πρωτ. 15573/02-11-2012) και ανέρχεται στο ποσό των 302.046,24 € πλέον Φ.Π.Α. 48.327,40 € ήτοι 350.373,64 €.

Η συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου ορίστηκε για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) μήνες, ήτοι (ως εγκριθέν χρονοδιάγραμμα) έως 02-02-2014 με ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες έξι (6) μήνες για όλες τις εργασίες πλην έργων πρασίνου και άρδευσης και εννέα (9) μήνες για έργα πρασίνου και άρδευσης.

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πάρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, προκειμένου να περιλάβει τροποποιήσεις και τακτοποίηση ποσοτήτων εργασιών της μελέτης του έργου, όπως αυτές προέκυψαν κατά την εκτέλεση των εργασιών του έργου, κατόπιν ακριβέστερων επιμετρήσεων επί εκτελεσθέντων εργασιών και λεπτομερών προμετρήσεων επί του υπολοίπου αντικειμένου της εργολαβίας και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. με νέες εργασίες που προέκυψαν λόγω απρόβλεπτων καταστάσεων και παραλείψεων της αρχικής μελέτης και οι οποίες είναι απαραίτητες για την ορθή, άρτια εκτέλεση και ολοκλήρωση του έργου.

Το ανωτέρω έργο σύμφωνα με τη μελέτη και την έκπτωση της οικονομικής προσφοράς του αναδόχου είχε αρχικό συμβατικό αντικείμενο 350.273,64 € εκ των οποίων 219.268,95 € για εργασίες, 39.468,41 € για Γ.Ε. & Ο.Ε., 38.810,60 € για απρόβλεπτες δαπάνες, 4.498,28 € για αναθεώρηση και 48.327,40 € για τον αναλογούντα Φ.Π.Α. (16%). Με τον παρόντα 1^ο Α.Π.Ε. το συμβατικό αντικείμενο της εργολαβίας κλείνει σε ισοζύγιο με το αρχικό και αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:

	ΑΡΧΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 1 ^ο ΑΠΕ
ΣΥΝΟΛΟ	219.268,95	247.862,98
ΓΕ & ΟΕ 18%	39.468,41	44.615,34
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 1	258.737,36	292.478,32
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	38.810,60	5.069,64
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 2	297.547,96	297.547,96
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	4.498,28	4.498,28
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	302.046,24	302.046,24
ΦΠΑ (16%)	48.327,40	48.327,40
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	350.373,64	350.373,64

Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος ζήτησε από το Δημοτικό Συμβούλιο να ψηφίσει σχετικά με το παραπάνω θέμα,

Το Δημοτικό Συμβούλιο

αφού έλαβε υπόψη την παραπάνω εισήγηση, το υπ' αριθμ. 82/4-6-2013 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, το με αρ. πρωτ. 2261/23-5-2013 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής, την από 30/4/2013 Αιτιολογική Έκθεση που συνοδεύει τον 1^ο Α.Π.Ε., τις διατάξεις των άρθρων 65, 67, και 69 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010), του Ν. 1418/84, του Ν. 3263/2004, του Ν. 3669/2008 όπως έχει συμπληρωθεί και ισχύει σήμερα και τα στοιχεία του σχετικού φακέλου,

Αποφασίζει ομόφωνα,

1. Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση 'Καντηνελιές - Σαρακήνικο' στη Νάουσα Πάρου» με αριθμό μελέτης 103/2011 εργολαβίας της Εταιρείας «ΓΑΙΟΣΤΑΤ - ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» που συντάχθηκε από τη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πάρου και συνυπογράφεται και από τον ανάδοχο του έργου.
2. Εγκρίνει το 1^ο Πρωτοκόλλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση 'Καντηνελιές - Σαρακήνικο' στη Νάουσα Πάρου» με αριθμό μελέτης 103/2011 εργολαβίας της Εταιρείας «ΓΑΙΟΣΤΑΤ - ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» που συντάχθηκε από τη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πάρου και συνυπογράφεται και από τον ανάδοχο του έργου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **209/2013**.

Ύστερα από την εξάντληση των θεμάτων λύθηκε η συνεδρίαση.

Σε επιβεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο Δήμαρχος
(Τ.Υ.)
Βλαχογιάννης Χρήστος

Ο Πρόεδρος
(Τ.Υ.)
Κοντός Λουΐζος

Τα μέλη
(Τ.Υ.)
Κωβαίος Μάρκος
Φραγκούλη Μαρουσώ
Φραγκούλης Στυλιανός
Λουκής Γεώργιος
Χανιώτη Μαρία
Αντιπαριώτης Δημήτριος
Ραγκούσης Νικόλαος
Τριβυζά Μαρία
Μοστράτος Χρήστος
Ρούσσοις Παντελής
Πρωτολάτη Γρηγορία
Ρούσσοις Ζαχαρίας
Καρατζάς Γεώργιος
Πατέλης Άγγελος
Ακάλεστος Ευριππίδης
Καστρονής Σωτήριος

Για την ακρίβεια

Ο Δήμαρχος
α/α Ο Αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος

Κωβαίος Μάρκος

Κοντός Λουΐζος – Παντελεήμων