



**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το Πρακτικό 17/2015 της Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου

**Θ έ μ α:** Έγκριση του 4<sup>ου</sup> Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. για το έργο «Αποκατάσταση ΧΑΛΑ στη θέση Καντηνελιές-Σαρακίνηκο στη Νάουσα Πάρου»

Στην Πάρο σήμερα 04 Αυγούστου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00', το Δημοτικό Συμβούλιο Πάρου συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο δημοτικό κτίριο πρώην Ξενοδοχείο «ΞΕΝΙΑ» ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 10793/31-07-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Πάρου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87), καθώς και στους Προέδρους των Συμβουλίων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Πάρου σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν.3852/10, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν 23 μέλη και ονομαστικά οι:

**Από τους Δημοτικούς Συμβούλους**

**Π α ρ ό ν τ ε ς**

1. Άγουρος Άγγελος
2. Αντιπαριώτης Δημήτριος
3. Βλαχογιάννης Χρήστος
4. Γκόκας Αλέξιος
5. Κάγκανη – Κορτιάνου Άννα (αποχώρησε κατά την συζήτηση του 5<sup>ου</sup> θέματος Η.Δ. & επανήλθε στη συζήτηση του 23<sup>ου</sup> θέματος Η.Δ.)
6. Καλακώνας Μηνάς
7. Καραχάλιος Σταύρος (αποχώρησε κατά την συζήτηση του 13<sup>ου</sup> θέματος Η.Δ.)
8. Λεοντής Μικέας
9. Λουκής Γεώργιος του Κων/νου
10. Μαλαματένιος Εμμανουήλ
11. Μαρινόπουλος Αθανάσιος
12. Πατέλης Άγγελος
13. Πετρόπουλος Ιωάννης
14. Πούλιος Γεώργιος
15. Ραγκούσης Γεώργιος
16. Ροκονίδας Κωνσταντίνος
17. Ρούσσοσ Βατίστας
18. Ρούσσοσ Πέτρος
19. Σαραντινός Χριστόδουλος - Γεώργιος
20. Σαρρή – Παπακυρίλλου Θεοδώρα
21. Σαρρής Νικόλαος (αποχώρησε κατά την συζήτηση του 12<sup>ου</sup> θέματος Η.Δ.)
22. Χανιώτη Μαρία

**Α π ό ν τ ε ς**

1. Γκίκας Νέστωρ
2. Λουκής Γεώργιος του Δημ.
3. Μαλινδρέτος Χαράλαμπος
4. Τριπολιτσιώτης Γεώργιος

23. Χριστόφορος Χρήστος

Παρών ήταν και ο Δήμαρχος Πάρου κ. Μάρκος Κωβαίος.

Από τους Προέδρους των Συμβουλίων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Πάρου παρευρέθει ο Πούλιος Κων/νος της Δημοτικής Κοινότητας Αγκαιριάς, ο Χριστόφορος Ευστράτιος της Δημοτικής Κοινότητας Αρχιλόχου, η Ρούσσου Ειρήνη της Τοπικής Κοινότητας Κώστου και ο Κονταράτος Ιωάννης της Τοπικής Κοινότητας Λευκών.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε ο υπάλληλος του Δήμου Πάρου κ. Σπανόπουλος Νικόλαος για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σαραντινός Χριστόδουλος - Γεώργιος ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα ημερήσιας διάταξης. Επίσης μετά από ομόφωνη συναίνεση τροποποιήθηκε η σειρά των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και συζητήθηκε το 15<sup>ο</sup> στην θέση του 5<sup>ου</sup> τροποποιώντας ανάλογα την ημερήσια διάταξη.

**Θέμα 7<sup>ο</sup> : Η.Δ.**

**Εισηγητής : κ. Πρόεδρος**

Η Δ/ση τεχνικών Υπηρεσιών στο υπ' αριθμό 9319/8-7-2015 έγγραφό της με θέμα «Έγκριση 4<sup>ου</sup> τακτοποιητικού ΑΠΕ για το έργο «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση «Καντηνελιές-Σαρακίνηκο στη Νάουσα Πάρου» αναφέρει τα εξής: «Έχοντας υπόψη :

- Το φάκελο της εργολαβίας του εν θέματος έργου
- Την αιτιολογική έκθεση που συντάχθηκε από την υπηρεσία μας και συνοδεύει τον 3<sup>ο</sup> Τακτοποιητικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του εν θέματος έργου
- Το άρθρο 57 του Ν.3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων» σύμφωνα με το οποίο «...*Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και τα Πρωτόκολλα Νέων Τιμών εγκρίνονται από την Προϊσταμένη Αρχή, στην οποία διαβιβάζονται μαζί με την τυχόν ένσταση του αναδόχου, την αιτιολογική έκθεση για την ανάγκη των τροποποιήσεων...*»
- Το γεγονός ότι ο προτεινόμενος 4<sup>ος</sup> Τακτοποιητικός Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών κοινοποιήθηκε στον ανάδοχο σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.3669/08 και υπεγράφη από αυτόν ανεπιφύλακτα
- Το άρθρο 3 εδαφ. (β) του συμφώνου αποδοχής όρων της απόφασης ένταξης πράξης του εν θέματος έργου σύμφωνα με το οποίο «...*Πριν την έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών προκειμένου να διενεργηθεί ο έλεγχος των προτεινόμενων τροποποιήσεων του αρχικού συμβατικού αντικειμένου σχετικά με τη δαπάνη εργασιών, τη διάθεση των προβλέπτων, τις δαπάνες αναθεώρησης κ.λ.π., ο Δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλλει στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή όλα τα απαραίτητα έγγραφα και στοιχεία...*»
- Τη σύμφωνη γνώμη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής για την έγκριση του προτεινόμενου 4<sup>ου</sup> Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. όπως αυτή εκφράζεται στο με αριθ. πρωτ. 3280/03-07-2015 έγγραφό της.

Κατόπιν όλων των παραπάνω εισηγούμαστε την έγκριση του 4<sup>ου</sup> Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση 'Καντηνελιές - Σαρακίνηκο' στη Νάουσα Πάρου» με αριθμό μελέτης 103/2011.

Η αιτιολογική έκθεση από 08/07/2015 που συνοδεύει τον 4<sup>ο</sup> ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ – Α.Π.Ε. αναφέρει:

#### **Α. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ**

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), του Ν. 1418/84, του Ν. 3263/04 και τα εκτελεστικά του Π.Δ. 609/85 και του Ν. 3463/06.

##### **1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

Λαμβάνοντας υπόψη το φάκελο του έργου:

α. Τη μελέτη του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση 'Καντηνελιές - Σαρακίνηκο' στη Νάουσα Πάρου» με αριθμό μελέτης 103/2011

β. Τη με αριθ. πρωτ. **3992/10-11-2011** απόφαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με θέμα **την ένταξη πράξης «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση**

‘Καντηνελιές - Σαρακήνικο’ στη Νάουσα Πάρου» με κωδικό MIS 357287 στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013»

γ. Το με αριθ. πρωτ. **4162/28-11-2011** έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με θέμα **την προέγκριση δημοπράτησης** του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση ‘Καντηνελιές - Σαρακήνικο’ στη Νάουσα Πάρου» της ομότιτλης ενταγμένης στο Ε.Π. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013 με κωδ. ΟΠΣ 357287

δ. Την υπ. αριθμ. **51/2012** απόφαση της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου με την οποία **εγκρίθηκε η δέσμευση και ψηφίστηκε η διάθεση της πίστωσης ποσού 450.000,00€** σε βάρος του Κ.Α. εξόδων **20-7326.002** προϋπολογισμού του έτους 2012 για τη δαπάνη εκτέλεσης του ανωτέρω έργου

ε. Την υπ. αριθμ. **303/2011** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου, με θέμα την έγκριση της υπ’ αριθ.103/2011 μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση ‘Καντηνελιές - Σαρακήνικο’ στη Νάουσα Πάρου» και απόφαση ένταξης του έργου στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013»

στ Την υπ. αριθμ. **440/2011** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου με θέμα «διακήρυξη ανοιχτής δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση ‘Καντηνελιές - Σαρακήνικο’ στη Νάουσα Πάρου»

ζ. Την υπ. αριθμ. **132/2011** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου με θέμα τον **καθορισμό όρων διεξαγωγής ανοιχτού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου** για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου

η. Την υπ. αριθμ. **09/2012** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου με ΑΔΑ: ΒΟΖΖΩΞΓ-ΟΟΞ και θέμα την **έγκριση του πρακτικού της δημοπρασίας της 24-01-2012** για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του ανωτέρω έργου με την οποία κατακυρώνεται το αποτέλεσμα του πρακτικού της επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού που ανέδειξε πρώτη την εταιρεία «Δ. Μάστορης & ΣΙΑ Ε.Ε.» και δεύτερη την εταιρεία «ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ » με διακριτικό τίτλο <ΓΑΙΟΣΤΑΤ>

θ Την με αριθ. πρωτ. **16482/2431/8-5-2012 (ΑΔΑ: Β498ΟΡ1Ι-54Θ)** απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με θέμα «ειδική διοικητική προσφυγή της ετερόρρυθμης εταιρείας, με την επωνυμία «Ζαβιτσάνος Σπυρίδων & Σια Ε.Ε.» κατά της με αριθ. 09/20-2-12 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πάρου

ι. Την με αριθ. πρωτ. **7921/1650/09-08-2012 απόφαση** της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου που αφορά την νομιμότητα της έγκρισης του πρακτικού του διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση ‘Καντηνελιές - Σαρακήνικο’ στη Νάουσα Πάρου»

κ. Το με αριθ. πρωτ. 13075/14-09-2012 Δήμου Πάρου, έγγραφο της εταιρείας «Δ. Μάστορης & ΣΙΑ Ε.Ε.» με το οποίο ενημερώνει το Δήμο Πάρου ότι η οικονομική προσφορά που κατέθεσε στη δημοπρασία της 24-01-2012 δεν είναι πλέον σε ισχύ καθώς έχει παρέλθει εξάμηνο (κατά τη διάταξη του άρθρου 24 παρ. 2 του Ν. 3669/2008 ΚΕΔ και το άρθρο 19 της διακήρυξης ), από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών

λ. Το με αριθ. πρωτ. 13575/24-09-2012 Δήμου Πάρου, έγγραφο της εταιρείας «ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ » με δ.τ. <ΓΑΙΟΣΤΑΤ> με το οποίο ενημερώνει το Δήμο Πάρου ότι παρατείνεται η ισχύς της οικονομικής προσφοράς της εταιρείας, που κατατέθηκε στο διαγωνισμό της 24-01-2012 για το συγκεκριμένο έργο, τουλάχιστον έως την ημερομηνία λήξης της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής δηλαδή έως 24-11-2012

μ. Την με αριθμό **78/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής** του Δήμου Πάρου με θέμα “κατακύρωση επιλογής αναδόχου ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση ‘Καντηνελιές - Σαρακήνικο’ στη Νάουσα Πάρου»”

ν. Την με αριθ. πρωτ. **48271/10319/29-10-2012 απόφαση** της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου που αφορά την νομιμότητα της 78/2012

ξ. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αναγράφονται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης του έργου

ο. Τα στοιχεία που κατέθεσε η εταιρεία «ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ» με δ.τ. <ΓΑΙΟΣΤΑΤ> στο Δήμο Πάρου και τα οποία ζητήθηκαν με το αρ. πρωτ. **13617/25-09-2012** έγγραφο της Υπηρεσίας

π. Το με αριθ. πρωτ. **14299/08-10-2012** έγγραφο της Υπηρεσίας, με το οποίο κλήθηκε η εταιρεία «ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ» με δ.τ. <ΓΑΙΟΣΤΑΤ> για την υπογραφή της Σύμβασης.

ρ. Ότι μετά από επανέλεγχο «του ανεκτέλεστου υπολοίπου εργασιών» (λαμβάνοντας υπόψη και το παρόν έργο) της εταιρείας, διαπιστώθηκε ότι αυτό δεν υπερβαίνει τα νόμιμα όρια

σ. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς της εταιρείας με την επωνυμία «ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ» με δ.τ. <ΓΑΙΟΣΤΑΤ> και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά της, που αναπροσαρμόστηκε με την απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας, σύμφωνα με την παράγραφο 13 του άρθρου 4 του Ν.1418/84, (με επανυπολογισμό, σε συνδυασμό με την έκπτωση 22,14% (είκοσι δύο τις εκατό και δεκατέσσερα εκατοστά) της δημοπρασίας εκ μέρους της εταιρείας, επιπλέον των απροβλέπτων, αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. 16%

## 2. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

α) Το συμφωνητικό εκτέλεσης του έργου υπογράφηκε στις **02-11-2012** (αριθ. πρωτ. **15573/02-11-2012**) και ανέρχεται στο ποσό των **302.046,24 €** πλέον Φ.Π.Α. **48.327,40 €** ήτοι **350.373,64 €**

β) Η **συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου** ορίστηκε για χρονικό διάστημα **δεκαπέντε (15) μήνες**, ήτοι (ως εγκριθέν χρονοδιάγραμμα) έως **02-02-2014** (με ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες έξι (6) μήνες για όλες τις εργασίες πλην έργων πρασίνου και άρδευσης και εννέα (9) μήνες για έργα πρασίνου και άρδευσης

γ) Με το με αριθ. πρωτ. **4688/12-04-2013** έγγραφό του ο ανάδοχος αιτήθηκε παράταση τμηματικής προθεσμίας κατά τρεις (3) ημερολογιακούς μήνες, η οποία εγκρίθηκε με την με αριθ. **194/2013** απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Πάρου. Ως εκ τούτου **ενδεικτική τμηματική προθεσμία ορίστηκε η 02-08-2013**. Η συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου (ως εγκριθέν χρονοδιάγραμμα) παραμένει για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) μήνες, ήτοι ως **02-02-2014**

δ) Με το με αριθ. πρωτ. **2261/23-05-2013** έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, καθώς και την με αριθ. **209/2013** απόφαση του Δημ. Συμβουλίου Δήμου Πάρου εγκρίθηκε ο **1<sup>ος</sup> ΑΠΕ - 1<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ** του έργου (ισόποσος με την μελέτη του έργου) και ανέρχεται στο ποσό των **302.046,24 €** πλέον Φ.Π.Α. **48.327,40 €**, ήτοι **350.373,64€**

ε) Με το με αριθ. πρωτ. **784/23-01-2014** έγγραφό του ο ανάδοχος αιτήθηκε **παράταση εργασιών κατά τέσσερις (4) ημερολογιακούς μήνες**, ήτοι έως **02-06-2014**, η οποία και εγκρίθηκε από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με το με αριθ. πρωτ. **323/29-01-2014** έγγραφο της καθώς και την με αριθ. **61/2014** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάρου

στ) Με το με αριθ. πρωτ. **1050/27-02-2014** έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, καθώς και την με αριθ. **62/2014** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάρου εγκρίθηκε ο **2<sup>ος</sup> ΑΠΕ** του έργου (ισόποσος με την μελέτη του έργου) και ανέρχεται στο ποσό των **302.046,24 €** πλέον Φ.Π.Α. **48.327,40 €**, ήτοι **350.373,64€**

ζ) Με το με αριθ. πρωτ. **6071/12-05-2014** έγγραφο της η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου συμφωνεί με τον υποβληθέντα **3<sup>ο</sup> ΑΠΕ - 2<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ** του έργου και την χρήση των επί έλαττον δαπανών που προκύπτουν. Λόγω της χρήσης των επί έλαττον δαπανών και της τροποποίησης της μελέτης του έργου ο **3<sup>ος</sup> ΑΠΕ-2<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ** διαβιβάστηκαν στο Περιφερειακό Τεχνικό Συμβούλιο, το οποίο γνωμοδότησε θετικά: α) υπέρ της **τροποποίησης της μελέτης με το με αριθ. πρωτ. 62848/153/23-06-2014** έγγραφό τους και β) υπέρ της **έγκρισης του 3<sup>ου</sup> ΑΠΕ - 2<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ με το με αριθ. πρωτ.55988/127/23-06-2014** έγγραφό τους. Κατόπιν αυτών, με το με αριθ. πρωτ. **3809/14-07-2014** έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και την με αριθ. **150/2014** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάρου, εγκρίθηκε η τροποποίηση της μελέτης και ο **3<sup>ος</sup> ΑΠΕ - 2<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ** του έργου (ισόποσος με την μελέτη του έργου) και ανέρχεται στο ποσό των **302.046,24 €** πλέον Φ.Π.Α. **48.327,40 €**, ήτοι **350.373,64 €**

η) Με το με αριθ. πρωτ. **5636/05-05-2014** και το με αριθ. πρωτ. **9155/04-07-2014** έγγραφά του ο ανάδοχος αιτήθηκε παράταση εργασιών κατά έντεκα (11) ημερολογιακούς μήνες, ήτοι έως 02-05-2015, η οποία και εγκρίθηκε εν μέρει, κατά **πέντε (5) ημερολογιακούς μήνες, ήτοι έως 02-11-2014**, από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με το με αριθ. πρωτ. **3810/14-07-2014** έγγραφο της καθώς και την με αριθ. **176/2014** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάρου

θ) Με το με αριθ. πρωτ. **15551/31-10-2014** έγγραφό του ο ανάδοχος αιτήθηκε παράταση εργασιών κατά **πέντε (5) ημερολογιακούς μήνες, ήτοι έως 02-04-2015**, η οποία και εγκρίθηκε από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με το με αριθ. πρωτ. **6533/01-12-2014** έγγραφο της καθώς και την με αριθ. **330/2014** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάρου

ι) Με το με αριθ. πρωτ. **2205/02-03-2015** έγγραφό του ο ανάδοχος αιτήθηκε παράταση εργασιών κατά τρεις (3) ημερολογιακούς μήνες, ήτοι έως 25-06-2015, η οποία και εγκρίθηκε εν μέρει, **κατά σαράντα τρεις ημέρες, ήτοι έως 15-05-2015**, από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με το με αριθ. πρωτ. **1414/27-03-2015** έγγραφο της καθώς και την με αριθ. **136/2015** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάρου

ια) Με την με αριθ. πρωτ. **5360/07-05-2015** **βεβαίωση περαίωσης** βεβαιώθηκε η ολοκλήρωση του έργου.

### 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Το έργο αφορά τη διαμόρφωση και αποκατάσταση του χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων (ΧΑΔΑ) στη θέση 'Καντηνελιές – Σαρακήνικο' του δημοτικού διαμερίσματος Νάουσας του Δήμου Πάρου. Συμπεριλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες:

- Χωματουργικές εργασίες συλλογής διάσπαρτων απορριμμάτων
- Διαμόρφωση απορριμματικού ανάγλυφου
- Έργα τελικής κάλυψης
- Έργα διαχείρισης όμβριων
- Έργα πρασίνου και άρδευσης
- Τεχνικά έργα.

### B. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 4<sup>ου</sup> ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Α.Π.Ε.

Ο 4<sup>ος</sup> Τακτοποιητικός Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε προκειμένου να περιλάβει τελικές διορθώσεις και τακτοποίηση οριστικών ποσοτήτων εργασιών της μελέτης του έργου, όπως αυτές προέκυψαν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών του έργου, κατόπιν ακριβέστερων και τελικών επιμετρήσεων επί εκτελεσθέντων εργασιών επί του τελικού αντικειμένου της εργολαβίας. Όλες οι τροποποιήσεις του παρόντα 4<sup>ου</sup> Τακτοποιητικού ΑΠΕ προέκυψαν λόγω απρόβλεπτων καταστάσεων, προμετρητικών σφαλμάτων και παραλείψεων της αρχικής μελέτης και είναι απαραίτητες για την ορθή, άρτια εκτέλεση και ολοκλήρωση του έργου. Ο παρών 4<sup>ος</sup> Τακτοποιητικός Α.Π.Ε. συντάχθηκε σύμφωνα με το Ν. 3669/08 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

Παραλλήλως με τον εγκεκριμένο 3<sup>ο</sup> ΑΠΕ γίνεται χρήση «επί έλασσον δαπάνης» της ομάδας Α' «Χωματουργικές εργασίες συλλογής διάσπαρτων απορριμμάτων», σε ποσοστό 19,20% αυτής, της ομάδας Γ' «Έργα τελικής κάλυψης», σε ποσοστό 19,96% αυτής και της ομάδας Ε' «Έργα Πρασίνου και Άρδευσης», σε ποσοστό 9,54% αυτής. Αθροιστικά το ποσό της «επί έλασσον δαπάνης» είναι σε ποσοστό 1,80% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. **Με τον παρόντα 4<sup>ο</sup> Τακτοποιητικό ΑΠΕ γίνεται χρήση «επί έλασσον δαπάνης» της ομάδας Α' «Χωματουργικές εργασίες συλλογής διάσπαρτων απορριμμάτων», σε ποσοστό 19,01% αυτής, της ομάδας Γ' «Έργα τελικής κάλυψης», σε ποσοστό 20,00% αυτής και της ομάδας Ε' «Έργα Πρασίνου και Άρδευσης», σε ποσοστό 9,32% αυτής. Αθροιστικά το ποσό της «επί έλασσον δαπάνης» είναι σε ποσοστό 1,73% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης χωρίς απρόβλεπτες δαπάνες, αναθεώρηση τιμών και Φ.Π.Α.** Τα ποσά που εξοικονομούνται θα διατεθούν για εργασίες των υπολοίπων ομάδων της μελέτης που καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου. Η χρήση της είναι αναγκαία προκειμένου να μπορέσει να

περατωθεί το έργο χωρίς υπερβάσεις της συμβατικής δαπάνης του έργου. Η χρήση της «επί έλασσον δαπάνης» είναι νόμιμο να εγκριθεί καθώς:

- Δεν τροποποιείται το συμβατικό αντικείμενο της εργολαβίας
- Δεν καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης
- Δεν γίνεται χρήση της «επί έλασσον δαπάνης» για την πληρωμή νέων εργασιών
- Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου. Η επί έλασσον δαπάνη που εξοικονομείται από τη μείωση συμβατικών εργασιών είναι προς όφελος της ασφάλειας του έργου και πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη εκτέλεση άλλων εργασιών του αρχικού συμβατικού αντικειμένου που κρίνονται αναγκαίες για την ολοκλήρωση του έργου
- Δεν υπερβαίνει τα όρια του εδαφ. γ) της παρ. 4 του άρθρου 57 του Ν. 3669/08.

**Ο 4<sup>ος</sup> Τακτοποιητικός ΑΠΕ έχει τη σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης,** της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για την έγκριση του όπως αυτή εκφράζεται στο με αριθ. πρωτ. 3280/03-07-2015 έγγραφό της **και έχει υπογραφεί ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο του έργου.**

#### **Δ. ΔΑΠΑΝΗ 4<sup>ου</sup> ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Α.Π.Ε.**

Το έργο σύμφωνα με τη μελέτη και την έκπτωση της οικονομικής προσφοράς του αναδόχου είχε αρχικό συμβατικό αντικείμενο 350.373,64 €, εκ των οποίων 219.268,95 € για εργασίες, 39.468,41 € για Γ.Ε. & Ο.Ε., 38.810,60 € για απρόβλεπτες δαπάνες, 4.498,28 € για αναθεώρηση και 48.327,40 € για τον αναλογούντα Φ.Π.Α. (16%).

Με τον παρόντα 4<sup>ο</sup> Τακτοποιητικό Α.Π.Ε το συνολικό οικονομικό αντικείμενο γίνεται 350.349,60 €, εκ των οποίων 252.141,73 € για εργασίες, 45.385,51 € για Γ.Ε. & Ο.Ε., 0,00 € για απρόβλεπτες δαπάνες, 4.498,28 € για αναθεώρηση και 48.324,08 € για τον αναλογούντα Φ.Π.Α. (16%) και κλείνει μειούμενο κατά 24,04 € σε σχέση με την αρχική συμβατική δαπάνη.

Αναλύεται δε στον παρακάτω πίνακα:

	<b>ΑΡΧΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ</b>	<b>ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 2<sup>ο</sup> Α.Π.Ε.</b>	<b>ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 3<sup>ο</sup> Α.Π.Ε.</b>	<b>ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 4<sup>ο</sup> Τ.Α.Π.Ε.</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	219.268,95	252.158,96	252.158,96	<b>252.141,73 €</b>
<b>ΓΕ &amp; ΟΕ 18%</b>	39.468,41	45.388,61	45.388,61	<b>45.385,51 €</b>
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</b>	258.737,36	297.547,57	297.547,57	297.527,24 €
<b>ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ</b>	38.810,60	0,39	0,39	<b>0,00 €</b>
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</b>	297.547,96	297.547,96	297.547,96	297.527,24 €
<b>ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ</b>	4.498,28	4.498,28	4.498,28	<b>4.498,28 €</b>
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</b>	302.046,24	302.046,24	302.046,24	302.025,52 €
<b>ΦΠΑ (16%)</b>	48.327,40	48.327,40	48.327,40	<b>48.324,08 €</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>350.373,64</b>	<b>350.373,64</b>	<b>350.373,64</b>	<b>350.349,60 €</b>

Αναλυτικότερα όλες οι αυξομειώσεις των επιμέρους δαπανών των εργασιών εμφανίζονται στο συνημμένο σώμα του 4<sup>ου</sup> Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. Κατόπιν όλων των ανωτέρω εισηγούμεστε την έγκριση του 4<sup>ου</sup> Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου «*Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση 'Καντηνελιές - Σαρακίνηκο' στη Νάουσα Πάρου*», με αριθμό μελέτης 103/2011.

#### **Το Δημοτικό Συμβούλιο**

αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση, τις διατάξεις των άρθρων 65, 67, 69 και 94 του Ν.3852/2010, του άρθρου 57 του Ν.3669/08, και τα στοιχεία του σχετικού φακέλου,

#### **Αποφασίζει ομόφωνα,**

Εγκρίνει τον 4<sup>ο</sup> τακτοποιητικό ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση «Καντηνελιές-Σαρακίνηκο στη Νάουσα Πάρου» με αριθμό μελέτης 103/2011 που συντάχθηκε

σύμφωνα με το Ν.3669/08, από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Πάρου και συνυπογράφεται από τον ανάδοχο του έργου ΓΑΙΟΣΤΑΤ - ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ για να περιλάβει τελικές διορθώσεις και τακτοποίηση οριστικών ποσοτήτων εργασιών της μελέτης του έργου, όπως αυτές προέκυψαν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών του έργου, κατόπιν ακριβέστερων και τελικών επιμετρήσεων επί εκτελεσθέντων εργασιών επί του τελικού αντικειμένου της εργολαβίας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 242/2015.

Ύστερα από την εξάντληση των θεμάτων λύθηκε η συνεδρίαση.

Σε επιβεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο Δήμαρχος (Τ.Υ.)	Ο Πρόεδρος (Τ.Υ.)	Τα μέλη (Τ.Υ.)
Μάρκος Ι. Κωβαίος	Σαραντινός Χριστόδουλος-Γεώργιος	1. Άγουρος Άγγελος 2. Αντιπαριώτης Δημήτριος 3. Βλαχογιάννης Χρήστος 4. Γκόκας Αλέξιος 5. Καλακώνας Μηνάς 6. Καραχάλιος Σταύρος 7. Λεοντής Μικές 8. Λουκής Γεώργιος του Κων. 9. Μαλαματένιος Εμμανουήλ 10. Μαρινόπουλος Αθανάσιος 11. Πατέλης Άγγελος 12. Πετρόπουλος Ιωάννης 13. Πούλιος Γεώργιος 14. Ραγκούσης Γεώργιος 15. Ροκονίδας Κωνσταντίνος 16. Ρούσσος Βατίστας 17. Ρούσσος Πέτρος 18. Σαρρή – Παπακυρίλλου Θεοδώρα 19. Σαρρής Νικόλαος 20. Χανιώτη Μαρία 21. Χριστόφορος Χρήστος

Για την ακρίβεια

Ο Δήμαρχος

Ο Πρόεδρος

Μάρκος Ι. Κωβαίος

Σαραντινός Χριστόδουλος - Γεώργιος