



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αρ. Πρωτ.: 11224/9-8-2013**

Α ρ ι θ μ. Α π ό φ α σ η ς : 250/2013

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό 18/2013 της Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου

Θέμα: Έγκριση 2ου ΑΠΕ, 2ου ΠΚΤΜΝΕ για το έργο Αποκατάσταση και αναπαλαίωση ανεμόμυλων Αγ Άννας & Δημαρχείου Πάρου.

Στην Πάρο σήμερα 23 Ιουλίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00΄, το Δημοτικό Συμβούλιο Πάρου συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο δημοτικό κτίριο πρώην Ξενοδοχείο «ΞΕΝΙΑ» ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 9990/19-7-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Πάρου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν 17 μέλη και ονομαστικά οι:

Από τους Δημοτικούς Συμβούλους

Π α ρ ό ν τ ε ς

Α π ό ν τ ε ς

1. Αντιπαριώτης Δημήτριος
2. Αρκάς Αντώνιος
3. Λουκής Γιώργος
4. Γαβαλάς Στέφανος
5. Καστρονής Σωτήριος
6. Κάγκανη – Κορπάνου Άννα
7. Κοντός Λουΐζος – Παντελεήμων
8. Κουτσουράκης Παναγιώτης
9. Κωβαίος Μάρκος
10. Καρατζάς Γεώργιος
11. Μοστράτος Χρήστος
12. Ξένος Γεώργιος
13. Πατέλης Άγγελος
14. Ροκονίδας Κων/νο
15. Ρούσσος Ζαχαρίας
16. Ρούσσος Παντελής
17. Τριβυζά –Φρατζή Μαρία

1. Ακάλεστος Ευριπίδης
2. Φραγκούλη Μαρουσώ
3. Πετρόπουλος Βαζαίος
4. Φραγκούλης Στυλιανός
5. Χανιώτη Μαρία
6. Ραγκούσης Νικόλαος
7. Πρωτολάτη Γρηγορία
8. Μπαφίτης Γεώργιος
9. Βελάντζας Φραγκίσκος
10. Ραγκούσης Ιωάννης

Παρών ήταν και ο Δήμαρχος Πάρου κ. Χρήστος Βλαχογιάννης.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Πάρου Παπαδάκη Πελαγία για την πήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κοντός Λουΐζος ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και τα θέματα προ ημερήσιας διάταξης μετά από ομόφωνη συναίνεση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Θέμα 11° :Η.Δ.

Εισηγητής : κ. Πρόεδρος

Η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πάρου με το υπ' αριθμ. 97/11-7-2013 υπηρεσιακό της σημείωμα έχει στείλει για έγκριση τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 2ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών του έργου «Αποκατάσταση και αναπαλαίωση ανεμόμυλων Αγ. Άννας και Δημαρχείου Πάρου».

Αντικείμενο της εργολαβίας του εν λόγω έργου ήταν η αποκατάσταση δύο παλαιών ανεμόμυλων ιδιοκτησίας Δήμου Πάρου στη θέση Αγία Άννα πλησίον του Δημαρχείου.

Με την υπ. αριθμ. 356/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου έγινε αποδοχή και έγκριση της υπ'αριθ. 125/2010 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου για το ανωτέρω έργο.

Με την υπ'αριθμ. 49/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου με ΑΔΑ: 4Α35ΩΞΓ-2 με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση και ψηφίστηκε η διάθεση της πίστωσης ποσού 650.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. Εξόδων 30-7311.005 προϋπολογισμού έτους 2011 για τη δαπάνη εκτέλεσης του ανωτέρω έργου.

Με την υπ. αριθμ. 264/2011 αποφασίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου με ΑΔΑ: 4ΑΜ0ΩΞΓ-ΣΕ8 η προκήρυξη διαγωνισμού του ανωτέρω έργου

Με την υπ. αριθμ. 66/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου έγινε ο καθορισμός όρων διαγωνισμού για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου.

Μειοδότης κατά τη δημοπρασία αναδείχθηκε η εταιρεία «Δ. Ξενάκης και Συνεργάτες Ε.Ε.» με προσφερθείσα μέση τεκμαρτή έκπτωση 38,79 %.

Με την υπ' αριθ. 84/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάρου εγκρίθηκε το πρακτικό της δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του ανωτέρω έργου.

Η σύμβαση εκτέλεσης του έργου υπεγράφη στις 5-9-2011 για συνολικό ποσό 342.974,86 € χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ (397.850,83 € με αναθεώρηση και ΦΠΑ).

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ανέρχεται σε δέκα (10) ημερολογιακούς μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της εργολαβικής σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 12 της διακήρυξης.

Επιβλέποντες του έργου ορίστηκαν ο Ταΐρης Ιωάννης, Πολιτικός Μηχανικός, Μωραϊτίδης Ιωάννης, Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ.

Με την υπ' αριθ. 260/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου για ενενήντα (90) ημέρες δηλ. ως τις 27-10-2012.

Με τον παρόντα 2^ο Ανακεφαλαιωτικό και Τακτοποιητικό Πίνακα Εργασιών Αρχικής Σύμβασης που υποβάλλεται για έγκριση, το αρχικό συμβατικό αντικείμενο κλείνει στο ποσό των 343.245,73 € από 397.850,84 € που ήταν, εκ των οποίων 238.734,96€ για εργασίες, 42.972,29€ για ΓΕ&ΟΕ, 14.194,24 € για αναθεώρηση και 47.344,24€ για τον αναλογούντα Φ.Π.Α. (16%). Η μείωση επέρχεται λόγω μη χρήσης των επί έλασσον δαπανών των επιμέρους ομάδων εργασιών του έργου.

Από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών υποβλήθηκε προς έγκριση και το 2^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών, με νέες εργασίες που προέκυψαν λόγω απρόβλεπτων καταστάσεων και παραλείψεων της μελέτης, που θα ισχύσουν μετά την έγκρισή των και στις οποίες υπολογίστηκε ο συντελεστής, ενώ δεν περιλαμβάνουν το ποσοστό γενικών εξόδων με το εργολαβικό όφελος καθώς και την έκπτωση της αντίστοιχης ομάδας εργασιών.

Με το υπ' αριθμ. 3291/5-7-2013 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής προεγκρίθηκαν ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και το 2^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών του έργου «Αποκατάσταση και αναπαλαίωση ανεμόμυλων Αγ. Άννας και Δημαρχείου Πάρου».

Ο κ. Πρόεδρος πρότεινε την έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 2^{ου} Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών του έργου «Αποκατάσταση και αναπαλαίωση ανεμόμυλων Αγ. Άννας και Δημαρχείου Πάρου» εργολαβίας «Δ. Ξενάκης και Συνεργάτες Ε.Ε.» που συντάχθηκε από τη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και συνυπογράφεται και από τον ανάδοχο του έργου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

αφού έλαβε υπόψη την παραπάνω εισήγηση, τις διατάξεις των άρθρων 65, 67, 69, 94 και 95 του Ν. 3852/2010, του άρθρου 75 του Ν. 3463/2006, Β του Π.Δ. 43 (Φ.Ε.Κ. 43 Α'7-3-2002), τα στοιχεία του σχετικού φακέλου,

Αποφασίζει ομόφωνα,

1. Εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Αποκατάσταση και αναπαλαίωση ανεμόμυλων Αγ. Άννας και Δημαρχείου Πάρου» εργολαβίας «Δ. Ξενάκης και Συνεργάτες Ε.Ε.» που συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και συνυπογράφεται και από τον ανάδοχο του έργου.
2. Εγκρίνει το 2^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών του έργου «Αποκατάσταση και αναπαλαίωση ανεμόμυλων Αγ. Άννας και Δημαρχείου Πάρου» εργολαβίας «Δ. Ξενάκης και Συνεργάτες Ε.Ε.» που συντάχθηκε από τη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και συνυπογράφεται και από τον ανάδοχο του έργου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **250/2013**.

Ύστερα από την εξάντληση των θεμάτων λύθηκε η συνεδρίαση.

Σε επιβεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο Δήμαρχος
(Τ.Υ.)
Βλαχογιάννης Χρήστος

Ο Πρόεδρος
(Τ.Υ.)
Κοντός Λουίζος

Τα μέλη
(Τ.Υ.)
Αντιπαριώτης Δημήτριος
Αρκάς Αντώνιος
Λουκής Γιώργος
Γαβαλάς Στέφανος
Καστρονής Σωτήριος
Κάγκανη – Κορπιάνου Άννα
Κοντός Λουίζος – Παντελεήμων
Κουτσουράκης Παναγιώτης
Κωβαίος Μάρκος
Καρατζάς Γεώργιος
Μοστράτος Χρήστος
Ξένος Γεώργιος
Πατέλης Άγγελος
Ροκονίδας Κων/νο
Ρούσσος Ζαχαρίας
Ρούσσος Παντελής
Τριβυζά –Φρατζή Μαρία

Ο Δήμαρχος

Βλαχογιάννης Χρήστος

Για την ακρίβεια

Ο Πρόεδρος

Κοντός Λουίζος – Παντελεήμων